

監理重要工種

浸出水による土壤・地下水汚染の直接要因となる重要工種（施設）

No	重要工種	項目	選定理由	監理方法	時期
1	遮水シート	・堰堤の整地面	・シート破損の要因となる	・整地面目視確認	1月下旬・・・1(1)
		・シートの敷設状況	・浸出水の漏れ原因となる	・敷設状況目視確認、接合部の試験確認	2月下旬・・・1(2)
2	浸出水処理施設	・原水ピットの壁面	・浸出水の漏れ原因となる	・水張り試験による漏れ確認	10月下旬・・・2(1)
		・調整槽の壁面	・浸出水の漏れ原因となる	・同上	12月初旬・・・2(2)
3	漏洩調査法	・検知システム	・汚染拡散防止の決め手となる	・専門家へのヒアリング	今後調整
4	埋立の安全作業	・重機械の稼動	・シート破損の要因となる	・重機械の架装及び作業状況の目視確認	供用開始後