

## 浸出水処理施設 第3調整槽 水張試験手順について

- ① 浸出水処理施設 調整槽 外足場より天井まで登る
- ② 開口部より水位の確認を行う。  
一人がスケールを持ち徐々に下ろす。対面の人がスケールが水面についたら合図する。スケールの水位を読み取る(高さ  $H = 1500\text{mm} \pm 5\text{mm}$ )。
- ③ 外部足場より外壁の確認を行う。

